



Memorando n°: GADPPz-DOP-2019-0350  
Puyo, 05 de febrero de 2019

PARA: Arq. Manuel Carrión  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (S)

DE: Ing. Luis Haro  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PLANIFICACIÓN  
06 FEB 2019  
RECIBIDO: 2019 PO 0 PC 0  
NÚMERO: 1843 HORA: 8:45

Por medio del presente y en atención al MEMORANDO PLANIFICACIÓN 056 – 2019 en el cual solicita que se remita la información solicitada de acuerdo a la matriz adjunta del estado de obras de la administración anterior, me permito remitir dicha información.

Particular que informo para los fines pertinentes,

  
Ing. Luis Haro  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Recvd 06/ Feb/ 2019  
Ing: Wilson Cajibana  
Ing: Esteban Olori  
Ing: Kerina Jimenez  
Se abre información y aplicación en el campo que los corresponden  
JCH*

*Edelmar  
19:43  
07/02/2019*

## ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

N°	DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	FECHA INICIO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRIMADO DEL C.V LATASAS-UMUPIH CANELOS	607.814,08	17/09/2012	Proceso de terminación	La obra a sido contratada por el valor de \$ 749.535,80 y se planilló \$ 607.814,08 ,el fiscalizador Ing. Gustavo Navas ,Admistrador Ing. Verónica Agualongo
2	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO PORVENIR-POMONA H ETAPA	1.459.874,25	26/06/2013	Acta Provisional	La obra a sido contratada por el valor de \$ 1.378.587,14 y se planilló \$ 1.459.874,25 , fiscalizador Ing. Jose Luis Narvaez ,Admistrador Ing. Vinicio Alarcón