

COMPONENTE DE MOVILIDAD

PROGRAMA	PROYECTO	Partida Presupuestaria	Cod. Inicial	Cod. Refor	Devengado	Saldo	Proyección Total (%)	Avance (%)	Eficiencia (%)	Eficacia (%)
	NOMBRE			I Ref						
PROGRAMA VIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA	Construcción del Puente de hormigón armado sobre el río Uscuyacu km 22 vía 10 de Agosto - El Triunfo.	7.5.01.05	\$ 353.706,12	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00	100,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	Camino vecinal Chapintza - Sharup.	7.5.01.05	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86	\$ 4.017,86	\$ 9.375,00	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%
	Construcción de la vía Sharup - Kumai - San Carlos	7.5.01.05	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	100,00%	10,00%	50,00%	10,00%
	Construcción del camino vecinal Cóndor Mirador - El Arbolito - Intersección Vía Taculín	7.5.01.05	\$ 276.726,88	\$ 276.726,88	\$ 276.144,23	\$ 582,65	100,00%	74,00%	99,79%	74,00%
PROGRAMA DE OBRAS	Obras de infraestructura vial y otros.	7.5.01.05	\$ 178.571,43	\$ 178.571,43	\$ 125.000,00	\$ 53.571,43	100,00%	85,00%	70,00%	85,00%
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO O VIAL, PISTAS E HIDROVIAS.	Reparación y mantenimiento de vías de acceso carrozable en las parroquias de la provincia.	7.5.05.99	\$ 357.142,80	\$ 357.142,80	\$ 249.999,96	\$ 107.142,84	100,00%	85,00%	70,00%	85,00%
	Mantenimiento vial rural en coordinación con los Gobiernos Parroquiales.	7.5.05.99	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 280.000,00	\$ 120.000,00	100,00%	85,00%	70,00%	85,00%
	Maquinaria para el mantenimiento de la vialidad y pistas de la provincia de Pastaza	7.5.05.01	\$ 178.571,43	\$ 178.571,43	\$ 151.785,72	\$ 26.785,71	100,00%	80,00%	85,00%	80,00%
	Convenios para construcción mantenimiento e implementación de obras públicas por los GADs Municipales provinciales y mancomunidades	7.5.01.99	\$ 223.214,29	\$ 223.214,29	\$ 178.571,43	\$ 44.642,86	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Construcción del edificio administrativo del gobierno provincial.	7.5.01.07	\$ 797.193,88	\$ 797.193,88	\$ 119.579,08	\$ 677.614,80	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	Construcción de los talleres del gobierno provincial.	7.5.01.07	\$ 797.193,88	\$ 797.193,88	\$ 119.579,08	\$ 677.614,80	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%

EMERGENCIAS PROVINCIALES (Memorando EV- MR-2015-074 de Obras Públicas y 2855-CP-GADPPz 2015)	Reparación puente colgante Sacha Runa	7.5.01.05	\$ 16.800,00	\$ 14.155,66	\$ 990,90	\$ 13.164,76	100,00%	100,00%	7,00%	100,00%
	Reaparación puente sobre el río Chichico parroquia Tarqui	7.5.01.05	\$ 16.800,00	\$ 14.649,07	\$ 21.241,15	-\$ 6.592,08	100,00%	100,00%	145,00%	100,00%
	Construcción del puente sobre el río Guamanyacu vía Bobonaza	7.5.01.05	\$ 78.400,00	\$ 60.214,63	\$ 39.741,66	\$ 20.472,97	100,00%	100,00%	66,00%	100,00%
	Construcción muro de gaviones sector Bellavista	7.5.01.05	\$ 50.400,00	\$ 40.040,50	\$ 40.040,50	\$ 0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Construcción muro de gaviones San Francisco de Punín	7.5.01.05	\$ 39.200,00	\$ 33.025,61	\$ 38.639,96	-\$ 5.614,35	100,00%	100,00%	117,00%	100,00%
	Construcción muro de gaviones sector Jitayacu	7.5.01.05	\$ 57.938,56	\$ 51.730,86	\$ 49.661,63	\$ 2.069,23	100,00%	148,21%	96,00%	148,21%
	Construcción de puente de vigas metálicas sector Llandia	7.5.01.05	\$ 156.800,00	\$ 137.210,51	\$ 75.465,78	\$ 61.744,73	100,00%	120,00%	55,00%	120,00%
	Construcción de puente sobre río Puní sector Ishcayacu	7.5.01.05	\$ 86.900,00	\$ 79.198,72	\$ 49.103,21	\$ 30.095,51	100,00%	100,00%	62,00%	100,00%
	Mantenimiento puente de madera comunidad San José, parroquia Curaray	7.5.01.05	\$ 5.127,00	\$ 5.127,00	\$ 0,00	\$ 5.127,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Construcción de variante en cabeceras de Bobonaza	7.5.01.05	\$ 72.800,00	\$ 61.821,96	\$ 77.277,45	-\$ 15.455,49	100,00%	91,90%	125,00%	91,90%
	Construcción de variante vía Pomona	7.5.01.05	\$ 134.400,00	\$ 206.979,86	\$ 115.908,72	\$ 91.071,14	100,00%	100,00%	56,00%	100,00%
	Construcción de variante en San Jorge, Canelos	7.5.01.05	\$ 16.363,20	\$ 16.363,20	\$ 4.908,96	\$ 11.454,24	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%
	Construcción de variante en San Francisco de Llandia	7.5.01.05	\$ 7.375,20	\$ 7.375,20	\$ 0,00	\$ 7.375,20	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Adecuación de la vía comunidad el Carmén	7.5.01.05	\$ 8.064,00	\$ 8.064,00	\$ 3.225,60	\$ 4.838,40	100,00%	90,00%	40,00%	90,00%
	Adecuación de la Juan de Velasco	7.5.01.05	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	100,00%	90,00%	50,00%	90,00%
	Expropiación de terreno ubicado en la calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero (Antiguo edificio del GAD Provincial de Pastaza)	8.4.03.01	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00	\$ 0,00	100,00%	95,00%	100,00%	95,00%
	Adquisición de terrenos (Convenio con GAD Municipal de Pastaza)	8.4.03.01	\$ 20.954,56	\$ 20.954,56	\$ 14.668,19	\$ 6.286,37	100,00%	90,00%	70,00%	90,00%
	Puente sobre el río Anzu proyecto ayude no reembolsable 2012 (terminación año 2014).	7.5.01.05	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.730.000,00	-\$ 630.000,00	100,00%	85,00%	130,00%	85,00%
	Estudio Nushiño Ishpingo - Toñampare (terminación año 2014).	7.3.06.01	\$ 290.000,00	\$ 290.000,00	\$ 203.000,00	\$ 87.000,00	100,00%	70,00%	70,00%	70,00%

	Construcción de afirmado del camino vecinal San Virgilio - Atacapi - Liquino, Cantón Arajuno	7.5.01.05	\$ 419.273,32	\$ 419.273,32	\$ 293.491,32	\$ 125.782,00	100,00%	160,00%	70,00%	160,00%
	Construcción de afirmado Latasas Umupi Chapetón Lngitud aprox 1158 Km	7.5.01.05	\$ 669.228,46	\$ 669.228,46	\$ 267.691,38	\$ 401.537,08	100,00%	60,00%	40,00%	60,00%
	Terminación de obras de arrastre 2014.	7.5.99.01	\$ 92.000,00	\$ 92.000,00	\$ 64.400,00	\$ 27.600,00	100,00%	70,00%	70,00%	70,00%
TOTAL			\$ 8.906.337,87	\$ 8.811.220,57	\$ 6.177.533,77	\$ 2.633.686,80				