



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



COMPONENTE DE MOVILIDAD

| PROGRAMA | PROYECTO | Partida Presupuestaria | Cod. Inicial | Cod. Refor | Devengado | Saldo | Proyección Total (%) | Avance (%) | Eficiencia (%) | Eficacia (%) |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|--------------|
| | NOMBRE | | | I Ref | | | | | | |
| PROGRAMA VIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA | Construcción del Puente de hormigón armado sobre el río Uscuyacu km 22 vía 10 de Agosto - El Triunfo. | 7.5.01.05 | \$ 353.706,12 | \$ 270.000,00 | \$ 0,00 | \$ 270.000,00 | 100,00% | 70,00% | 0,00% | 70,00% |
| | Camino vecinal Chapintza - Sharup. | 7.5.01.05 | \$ 13.392,86 | \$ 13.392,86 | \$ 4.017,86 | \$ 9.375,00 | 100,00% | 70,00% | 30,00% | 70,00% |
| | Construcción de la vía Sharup - Kumai - San Carlos | 7.5.01.05 | \$ 800.000,00 | \$ 800.000,00 | \$ 400.000,00 | \$ 400.000,00 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 70,00% |
| | Consultoría para el estudio de la ciclo vía desde el control integral de Mera-Estación Biológica Pindo Mirador 7Km | 7.5.01.05 | \$ 30.000,00 | \$ 30.000,00 | \$ 9.000,00 | \$ 21.000,00 | 100,00% | 70,00% | 30,00% | 70,00% |
| | Construcción del camino vecinal Cóndor Mirador - El Arbolito - Intersección Vía Taculín | 7.5.01.05 | \$ 276.726,88 | \$ 276.726,88 | \$ 276.144,23 | \$ 582,65 | 100,00% | 15,00% | 99,79% | 15,00% |
| PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE CONECTIVIDAD RURAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA. | Obras de infraestructura vial y otros. | 7.5.01.05 | \$ 178.571,43 | \$ 178.571,43 | \$ 125.000,00 | \$ 53.571,43 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Colocación de tubería metálica, cabezales y muro de contención en las calles Vilen Kubes (Río Motolo) parroquia Shell | 7.5.01.05 | \$ 163.421,88 | \$ 163.421,88 | \$ 81.710,94 | \$ 81.710,94 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 70,00% |
| | Protección de muros laterales y colchón de agua en el dique de la parroquia Shell | 7.5.01.14 | \$ 38.772,25 | \$ 38.772,25 | \$ 27.140,58 | \$ 11.631,68 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Señalización de ciclo rutas turísticas e informativa de la provincia de Pastaza. (Memorando No. 438-DF-ADM 2014-2019-2015) | 7.3.08.11 | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000,00 | 100,00% | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| | Reparación y mantenimiento de vías de acceso carrozable en las parroquias de la provincia. | 7.5.05.99 | \$ 357.142,80 | \$ 357.142,80 | \$ 249.999,96 | \$ 107.142,84 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL, PISTAS E HIDROVIAS. | Mantenimiento vial rural en coordinación con los Gobiernos Parroquiales. | 7.5.05.99 | \$ 400.000,00 | \$ 400.000,00 | \$ 280.000,00 | \$ 120.000,00 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Limpiezas menores de cunetas/Limpieza de derrumbos menores/Reposiciones menores/Desbroce de taludes | 7.5.05.99 | \$ 357.143,20 | \$ 357.143,20 | \$ 250.000,24 | \$ 107.142,96 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Maquinaria para el mantenimiento de la vialidad y pistas de la provincia de Pastaza | 7.5.05.01 | \$ 178.571,43 | \$ 178.571,43 | \$ 151.785,72 | \$ 26.785,71 | 100,00% | 8,00% | 85,00% | 8,00% |
| | Convenios para construcción mantenimiento e implementación de obras públicas por los GADs Municipales provinciales y mancomunidades | 7.5.01.99 | \$ 223.214,29 | \$ 223.214,29 | \$ 178.571,43 | \$ 44.642,86 | 100,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TERMINACION DE OBRAS | Construcción de infraestructura fluvial. | 7.5.01.14 | \$ 357.143,20 | \$ 357.143,20 | \$ 0,00 | \$ 357.143,20 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Construcción del edificio administrativo del gobierno provincial. | 7.5.01.07 | \$ 797.193,88 | \$ 797.193,88 | \$ 119.579,08 | \$ 677.614,80 | 100,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| | Construcción de los talleres del gobierno provincial. | 7.5.01.07 | \$ 797.193,88 | \$ 797.193,88 | \$ 119.579,08 | \$ 677.614,80 | 100,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| | Construcción de los Hangares del GAD Provincial de Pastaza en la parroquia Fátima | 7.5.01.07 | \$ 400.000,00 | \$ 400.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 340.000,00 | 100,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| EMERGENCIAS PROVINCIALES (Memorando EV-MR-2015-074 de Obras Públicas y 2855-CP-GADPPz) | Reparación puente colgante Sacha Runa | 7.5.01.05 | \$ 16.800,00 | \$ 14.155,66 | \$ 990,90 | \$ 13.164,76 | 100,00% | 15,00% | 7,00% | 15,00% |
| | Reaparación puente sobre el río Chichico parroquia Tarqui | 7.5.01.05 | \$ 16.800,00 | \$ 14.649,07 | \$ 21.241,15 | -\$ 6.592,08 | 100,00% | 100,00% | 145,00% | 100,00% |
| | Construcción del puente sobre el río Guamanyacu vía Bobonaza | 7.5.01.05 | \$ 78.400,00 | \$ 60.214,63 | \$ 39.741,66 | \$ 20.472,97 | 100,00% | 80,00% | 66,00% | 80,00% |
| | Construcción muro de gaviones sector Bellavista | 7.5.01.05 | \$ 50.400,00 | \$ 40.040,50 | \$ 40.040,50 | \$ 0,00 | 100,00% | 95,00% | 100,00% | 95,00% |
| | Construcción muro de gaviones San Francisco de Punín | 7.5.01.05 | \$ 39.200,00 | \$ 33.025,61 | \$ 38.639,96 | -\$ 5.614,35 | 100,00% | 95,00% | 117,00% | 95,00% |
| | Construcción muro de gaviones sector Jitayacu | 7.5.01.05 | \$ 57.938,56 | \$ 51.730,86 | \$ 49.661,63 | \$ 2.069,23 | 100,00% | 95,00% | 96,00% | 95,00% |
| | Construcción de puente de vigas metálicas sector Llandia | 7.5.01.05 | \$ 156.800,00 | \$ 137.210,51 | \$ 75.465,78 | \$ 61.744,73 | 100,00% | 70,00% | 55,00% | 70,00% |
| | Construcción de puente sobre río Puní sector Ishcayacu | 7.5.01.05 | \$ 86.900,00 | \$ 79.198,72 | \$ 49.103,21 | \$ 30.095,51 | 100,00% | 70,00% | 62,00% | 70,00% |
| Mantenimiento puente de madera comunidad San José, parroquia Curaray | 7.5.01.05 | \$ 5.127,00 | \$ 5.127,00 | \$ 0,00 | \$ 5.127,00 | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
| 2015) | Construcción de variante en cabeceras de Bobonaza | 7.5.01.05 | \$ 72.800,00 | \$ 61.821,96 | \$ 77.277,45 | -\$ 15.455,49 | 100,00% | 95,00% | 125,00% | 95,00% |
| | Construcción de variante vía Pomona | 7.5.01.05 | \$ 134.400,00 | \$ 206.979,86 | \$ 115.908,72 | \$ 91.071,14 | 100,00% | 70,00% | 56,00% | 70,00% |
| | Construcción de variante en San Jorge, Canelos | 7.5.01.05 | \$ 16.363,20 | \$ 16.363,20 | \$ 4.908,96 | \$ 11.454,24 | 100,00% | 60,00% | 30,00% | 60,00% |
| | Construcción de variante en San Francisco de Llandia | 7.5.01.05 | \$ 7.375,20 | \$ 7.375,20 | \$ 0,00 | \$ 7.375,20 | 100,00% | 70,00% | 0,00% | 70,00% |
| | Adecuación de la vía comunidad el Carmén | 7.5.01.05 | \$ 8.064,00 | \$ 8.064,00 | \$ 3.225,60 | \$ 4.838,40 | 100,00% | 70,00% | 40,00% | 70,00% |
| | Adecuación de la Juan de Velasco | 7.5.01.05 | \$ 16.800,00 | \$ 16.800,00 | \$ 8.400,00 | \$ 8.400,00 | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 70,00% |
| | Construcción del puente sobre el río Arajuno sector Fátima - Murialdo | 7.5.01.05 | \$ 293.158,16 | \$ 293.158,16 | \$ 0,00 | \$ 293.158,16 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TRABAJO COOPERATIVO CON GOBIERNOS LOCALES E INTERNACIONALES | Construcción de graderío y muros de contención del estadio de la parroquia San José | 7.5.01.99 | \$ 80.640,00 | \$ 80.640,00 | \$ 0,00 | \$ 80.640,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Expropiación de terreno ubicado en la calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero (Antiguo edificio del GAD Provincial de Pastaza) | 8.4.03.01 | \$ 175.000,00 | \$ 175.000,00 | \$ 175.000,00 | \$ 0,00 | 100,00% | 95,00% | 100,00% | 95,00% |
| | Adquisición de terrenos (Convenio con GAD Municipal de Pastaza) | 8.4.03.01 | \$ 20.954,56 | \$ 20.954,56 | \$ 14.668,19 | \$ 6.286,37 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Construcción de ciclovia Dique de Mera Estación Biológica Pindo Mirador. Etapa I | 7.5.01.05 | \$ 23.915,82 | \$ 23.915,82 | \$ 11.957,91 | \$ 11.957,91 | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| | Puente sobre el río Anzu proyecto ayude no reembolsable 2012 (terminación año 2014). | 7.5.01.05 | \$ 2.100.000,00 | \$ 2.100.000,00 | \$ 2.730.000,00 | -\$ 630.000,00 | 100,00% | 85,00% | 130,00% | 85,00% |
| | Puente de Hormigón Armado sobre el río Arajuno, parroquia Fátima vía Murialdo - Telegrafistas, Incluye accesos | 7.5.01.05 | \$ 300.000,00 | \$ 300.000,00 | \$ 0,00 | \$ 300.000,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Estudio Nushiño Ishpingo - Toñampare (terminación año 2014). | 7.3.06.01 | \$ 290.000,00 | \$ 290.000,00 | \$ 203.000,00 | \$ 87.000,00 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|
| OBRAS DE ARRASTRE | Estudio asfaltado, alcantarillado sanitario, fluvial y agua potable de varias calles de la Cooperativa de vivienda Carlos Luis Plaza Aray con una longitud aprox. de 2.5 km; calles de la urbanización El Cisne y urbanización del sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Puyo. | 7.3.06.01 | \$ 32.000,00 | \$ 32.000,00 | \$ 22.400,00 | \$ 9.600,00 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Construcción de afirmado del camino vecinal San Virgilio - Atacapi - Liquino, Cantón Arajuno | 7.5.01.05 | \$ 419.273,32 | \$ 419.273,32 | \$ 293.491,32 | \$ 125.782,00 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| | Construcción de afirmado Latasas Umupi Chapetón Lngitud aprox 1158 Km | 7.5.01.05 | \$ 669.228,46 | \$ 669.228,46 | \$ 267.691,38 | \$ 401.537,08 | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 60,00% |
| | Terminación de obras de arrastre 2014. | 7.5.99.01 | \$ 92.000,00 | \$ 92.000,00 | \$ 64.400,00 | \$ 27.600,00 | 100,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| TOTAL | | | \$ 11.002.532,38 | \$ 10.907.415,08 | \$ 6.639.743,44 | \$ 4.267.671,64 | | | | |

